



PREFEITURA MUNICIPAL DE COPORANGA

**OBRA: CONSTRUÇÃO DE COBERTURA E REFORMA DE ARQUIBANCADA
LOCAL: ESTÁDIO GUERINO DAL'COL
AVENIDA FLORIANO RUBIM, COPORANGA/ES**

REFERÊNCIA DE CUSTOS: (SINAPI - MARÇO/2019) BDI = 30,0%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	Período Licitatório (Mês)		Período de Obras (Mês)							
				1	2	3	4	5	6	7	8		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	8.071,20	3,37%			100%							
						8.071,20							
2	INFRAESTRUTURA	24.753,08	10,33%			70%	30%						
						17.327,16	7.425,92						
3	SUPER-ESTRUTURA	133.727,36	55,82%				20%	60%	20%				
							26.745,47	80.236,42	26.745,47				
4	COBERTURA	61.397,10	25,63%						40%	60%			
									24.558,84	36.838,26			
5	ACABAMENTO DA ESTRUTURA	9.507,50	3,97%							40%	60%		
										3.803,00	5.704,50		
6	FINALIZAÇÃO	2.100,21	0,88%									100%	
												2.100,21	
Valores totais		239.556,45	100%			25.398,36	34.171,40	80.236,42	51.304,31	40.641,26	7.804,71		
						10,60%	14,26%	33,49%	21,42%	16,97%	3,26%		
						10,60%	24,87%	58,36%	79,78%	96,74%	100,00%		