



## Prefeitura Municipal de Ecoporanga

### Reforma da Quadra Poliesportiva da EMEFTI "Prof. Benedita Monteiro"

**Local:** Rua Coimbra, Bairro Benedita Monteiro, Ecoporanga/ES

**Data:** Abril / 2023

#### Cronograma Físico - Financeiro

Item	Serviços Preliminares	Valores do item		1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês
		R\$	%						
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.219,09	0,65%	4.219,09					
				100,00%					
02	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	27.689,95	4,28%	27.689,95					
				100,00%					
03	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	1.354,26	0,21%	1.354,26					
				100,00%					
04	ESTRUTURAS E RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS	45.014,99	6,95%	9.003,00	18.006,00	18.006,00			
				20,00%	40,00%	40,00%			
05	ALVENARIA	11.352,63	1,75%	5.574,14	5.778,49				
				49,10%	50,90%				
06	COBERTURA	18.210,23	2,81%		1.329,35	16.880,89			
					7,30%	92,70%			
07	REVESTIMENTO DE PAREDE	34.010,04	5,25%		16.698,93	17.311,11			
					49,10%	50,90%			
08	PISOS INTERNOS E EXTERNOS	115.854,91	17,89%				115.854,91		
							100,00%		
09	DRENAGEM	22.757,68	3,51%		4.551,54	18.206,14			
					20,00%	80,00%			
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	32.802,78	5,07%	1.640,14	6.560,56	11.480,97	11.480,97	1.640,14	
				5,00%	20,00%	35,00%	35,00%	5,00%	
11	INSTALAÇÃO DE PÁRA-RAIO	55.451,56	8,56%				27.725,78	13.862,89	13.862,89
							50,00%	25,00%	25,00%
12	PINTURA	92.009,73	14,21%					46.004,87	46.004,87
								50,00%	50,00%
13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	186.817,16	28,85%					93.408,58	93.408,58
								50,00%	50,00%
<b>Total geral</b>		<b>647.545,02</b>	<b>100,00%</b>						
<b>Valor do serviço executado no mês</b>		<b>R\$</b>		<b>49.480,58</b>	<b>52.924,86</b>	<b>81.885,11</b>	<b>155.061,66</b>	<b>154.916,48</b>	<b>153.276,34</b>
<b>Porcentagem</b>		<b>%</b>		<b>7,64%</b>	<b>8,17%</b>	<b>12,65%</b>	<b>23,95%</b>	<b>23,92%</b>	<b>23,67%</b>
<b>Valor acumulado dos serviços executados</b>		<b>R\$</b>		<b>49.480,58</b>	<b>102.405,43</b>	<b>184.290,54</b>	<b>339.352,21</b>	<b>494.268,68</b>	<b>647.545,02</b>
<b>Porcentagem acumulada</b>		<b>%</b>		<b>7,64%</b>	<b>15,81%</b>	<b>28,46%</b>	<b>52,41%</b>	<b>76,33%</b>	<b>100,00%</b>